

LAVORI: C.I. 14505. Lavori di restauro banchine e coperture edicole Recinto | e messa a norma impianto elettrico forza motrice e lampade votive Recinto I, VIII, XVI, XXI e XXII del Cimitero di San Michele in isola. CUP F75C19001430001.

IMPRESA: LARES – Lavori di Restauro Srl

CONTRATTO: 82-24/AG

VERBALE DI PROROGA DEI LAVORI N. 2

L'anno **2026**, nel mese di **marzo**, il giorno **26**, a Venezia:

- Visto il Verbale di Consegna Lavori del 01/10/2024 con efficacia dal 04/11/2024 e previsione di ultimazione delle opere fissata alla data del 29/09/2025;
- Visto il verbale di proroga dei lavori n. 1 del 23/09/2025 con il quale veniva concesso alla ditta esecutrice una proroga di giorni 180 fissando il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori al 28/3/2026;
- Vista la nota dell'impresa LARES SRL, acquisita dalla Stazione Appaltante in data 19/03/2026 al protocollo n 33048, con la quale chiedeva una proroga di giorni 94 per l'ultimazione dei lavori a causa di situazioni non previste e imprevedibili dovute alla difficoltà di reperire particolari formati di mattoni, alla sopravvenienze determinatesi in corso lavori quali: infiltrazione di acqua da sorgente naturale che invadeva le condotte elettriche interrato del recinto, lavori urgenti edili locale quadri elettrici in prossimità dell'emiciclo; recupero e restauro delle vetrate artistiche e intonaci in porta Stucky. L'impresa evidenziando inoltre le condizioni meteo particolarmente rigide incompatibili all'esecuzione dei lavori nel mese di gennaio.
- Considerato che il Direttore dei Lavori, a seguito di analisi del cronoprogramma aggiornato e consegnato congiuntamente alla richiesta di proroga del 19/03/2026, valutato l'avanzamento dei lavori a tutto il 28 febbraio 2026, ha:
 - riscontrato l'impegno dell'impresa Lares Srl a rafforzare le squadre di operai per garantire l'avanzamento lavori prospettato nel cronoprogramma aggiornato,
 - riscontrato positivamente la realizzazione delle opere di recupero di porta Stucky nei tempi previsti dall'Amministrazione comunale;
 - riconosciuto che l'approvvigionamento dei laterizi prodotti su misura è oggettivamente correlato ai tempi di funzionamento dell'impianto di produzione.
- Acquisito il nulla osta del Coordinatore della Sicurezza alla proroga;

Il sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento dispone la proroga dei lavori in essere per **94 giorni aggiuntivi** e pertanto la nuova data prevista per l'ultimazione dei lavori è fissata per il **30 GIUGNO 2026** e di ciò redige il presente verbale.

Con la raccomandazione di rinforzare le squadre in cantiere al fine di garantire il puntuale rispetto del termine sopra fissato

Per detta proroga l'impresa dichiara di non accampare diritti o pretese di sorta diversi dalle condizioni contrattuali in essere.

Atto redatto in duplice esemplare, letto e sottoscritto.

Il Responsabile Unico del Progetto
F.to Ing. Adriano Fontanel

Il Direttore dei lavori
F.to Arch. Riccardo CIANCHETTI

l'Appaltatore
F.to LARES SRL