

LAVORI	Affidamento lavori di conversione di 125 loculi in 500 ossari/cinerari presso il fabbricato Rotonda del Cimitero di Mestre relativamente alla Commessa C. I. 15195 “Ripristino funzionale cimiteri terraferma” – Codice CIG B9749631E7. Codice CUP F72F25000180004
IMPRESA	F.LLI SPAGGIARI SNC Via L. Ariosto, 5/A 42023 CADELBOSCO DI SOPRA (RE)
CONTRATTO	Rif. LLPP 139-25/GB Mestre, 17 dicembre 2025

VERBALE DI PROROGA DEI LAVORI N. 3

L'anno **2026**, nel mese di **GIUGNO**, il giorno **8**, a Venezia,

Premesso che i lavori sono stati consegnati con *Verbale* del **31/01/2026**, il cui termine per l'ultimazione degli stessi veniva stabilito in data **31/03/2026**;

- Vista la **Proroga n°1** del **27/03/2026** con nuova data di ultimazione lavori fissata per i **30/04/2026**, a seguito dei problemi riscontrati con l'approvvigionamento delle borchie e dei materiali plastici per i rivestimenti interni in pvc, dovuti all'aggravarsi della situazione internazionale e ai conseguenti ritardi nei rifornimenti.
- Considerata la **Proroga n°2** del **27/04/2026** con nuova data di ultimazione lavori fissata per i **10/06/2026**, a seguito del reiterarsi dei problemi riscontrati con l'approvvigionamento di prodotti, dovuti al perdurare della situazione internazionale e ai conseguenti ritardi nelle forniture;
- Sentita l'impresa F.LLI SPAGGIARI, tenendo conto del perdurare dei problemi riscontrati con l'approvvigionamento di prodotti, a causa della situazione internazionale ed i conseguenti ritardi nelle forniture;

il sottoscritto RUP concede la **Proroga n°3** per il termine di ultimazione dei lavori, al giorno **15/07/2026**, e di ciò redige il presente verbale.

Atto redatto in unico esemplare, letto e sottoscritto.

Il RUP
F.to Arch. Riccardo Cianchetti
- Veritas S.p.A. -

l'Appaltatore
F.to F.LLI SPAGGIARI