

LAVORI	Affidamento lavori di conversione di 125 loculi in 500 ossari/cinerari presso il fabbricato Rotonda del Cimitero di Mestre relativamente alla Commessa C. I. 15195 “Ripristino funzionale cimiteri terraferma” – Codice CIG B9749631E7. Codice CUP F72F25000180004
IMPRESA	F.LLI SPAGGIARI SNC Via L. Ariosto, 5/A 42023 CADELBOSCO DI SOPRA (RE)
CONTRATTO	Rif. LLPP 139-25/GB Mestre, 17 dicembre 2025

VERBALE DI PROROGA DEI LAVORI N. 2

L'anno **2026**, nel mese di **APRILE**, il giorno martedì **27**, a Venezia,

Premesso che i lavori sono stati consegnati con *Verbale* del **31/01/2026**, il cui termine per l'ultimazione degli stessi veniva stabilito in data **31/03/2026**;

Vista:

- la **richiesta di Proroga** dei lavori **n°1**, avanzata in data **27/03/2026** dall'impresa **F.LLI SPAGGIARI SNC**, con nuova scadenza al **2/05/2026**, a seguito dei problemi riscontrati con l'approvvigionamento delle borchie e dei materiali plastici per i rivestimenti interni in pvc, dovuti all'aggravarsi della situazione internazionale e ai conseguenti ritardi nei rifornimenti.
- la **Proroga n°1** concessa dal RUP in data **27 marzo 2026** con nuova data di ultimazione lavori fissata per i **30/04/2026**.
- la **richiesta di Proroga** dei lavori **n°2**, avanzata in data **24/04/2026** dall'impresa **F.LLI SPAGGIARI SNC**, a seguito del reiterarsi dei problemi riscontrati con l'approvvigionamento di prodotti, dovuti al perdurare della situazione internazionale e ai conseguenti ritardi nelle forniture;

il sottoscritto RUP concede la **Proroga n°2** per il termine di ultimazione dei lavori, al giorno **10/06/2026**, e di ciò redige il presente verbale.

Atto redatto in unico esemplare, letto e sottoscritto.

F.to - Il RUP
Arch. Riccardo Cianchetti
- Veritas S.p.A. -

F.to - l'Appaltatore
F.LLI SPAGGIARI SNC