



Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110  
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it  
info@gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it @gruppoveritas X@gruppoveritas in gruppoveritas Gruppoveritas

Rif. LLPP 40-22/RR

Mestre, 27 Maggio 2026

### **PRESA ATTO MODIFICA CONTRATTUALE**

**Modifica contrattuale art. 106 comma 1 lettera a) e comma 1 lettera b) del D.Lgs 50/2016 nell'ambito dei lavori di realizzazione della rete di fognatura separata nella zona del villaggio San Marco a Mestre (Ve) – III Lotto e IV lotto Il Stralcio. Codice CIG 9114549BC4. Rif. da citare LLPP40-22/RR. RFQ\_1182.**

La Direttrice Appalti e Approvvigionamenti, competente in base a quanto disposto nella procura conferita dal Direttore Generale della Società,

#### **Premesso che**

- con atto del 10/03/2022 prot. n. 21095/22 il Dirigente del Settore Appalti e Approvvigionamenti, delegato dal Consiglio di Amministrazione di Veritas Spa nella seduta del 15/07/2021, autorizzava l'indizione di una procedura aperta rif LLPP40-22/RR per l'appalto dei lavori di realizzazione della rete di fognatura separata nella zona del villaggio San Marco a Mestre (Ve) – III Lotto e IV lotto Il Stralcio, ai sensi dell'art. 123 del D. Lgs. 50/2016, integrato dalle disposizioni dell'art. 8 comma 1 lett. c) del D.L. 76/2020 e s.m.i., da aggiudicarsi mediante offerta economicamente più vantaggiosa;
- il bando di gara prevedeva che Veritas ai sensi di quanto previsto dall'art. 125 comma 1 lettera f) del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. si riservasse la facoltà di procedere, entro tre anni dalla data di sottoscrizione del contratto del presente appalto, all'affidamento all'impresa aggiudicataria di nuovi lavori complementari, consistenti nella ripetizione di lavori analoghi a quelli previsti in contratto conformi al progetto a base della presente gara; Predetti "lavori complementari", facenti parte del medesimo Progetto Generale e consistenti nella realizzazione del lotto 2 e dell'adeguamento dello sfioro e dell'idrovora di S. Giuliano, sarebbe stati affidati alle stesse condizioni tecnico – economiche del contratto d'appalto iniziale, nel limite del 60 per cento del suo valore originario e comunque entro tre anni dalla stipula del contratto originario;
- con atto del 05/07/2022 prot n. 59298/22 del 06/07/2022 il Dirigente del Settore Appalti e Approvvigionamenti approvava le risultanze delle operazioni di gara e disponeva l'aggiudicazione definitiva dei lavori di realizzazione della rete di fognatura separata nella zona del villaggio San Marco a Mestre (Ve) – III Lotto e IV lotto Il Stralcio all'impresa V.P.S. Srl, con sede in Codevigo (Pd) Via Morandina n. 3, C.F. 04098950282 che è risultata essere l'offerta economicamente più vantaggiosa con il punteggio di 94,01 su 100 e avendo offerto un ribasso del 1,38%, per un importo complessivo di € 4.776.764,79 di cui € 32.666,40 per opere in economia ed € 63.500,00 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso;
- la predetta aggiudicazione diveniva efficace in data 03/08/2022 con provvedimento rif. Prot. N. 68038/22 del 04/08/2022;
- in data 22/08/2022 veniva stipulato il contratto d'appalto Rep. 12763/22 per i lavori in oggetto



- in data 14/11/2022 veniva consegnati i lavori all'impresa VPS Srl;
- Nel corso della realizzazione delle opere la D.L. ha valutato l'opportunità di apportare alcune modifiche al progetto originario a per il verificarsi di particolari impreviste difficoltà operative, quali:
  - ❖ una disordinata e densa tessitura dei sottoservizi presenti, frutto di interventi stratificati nel tempo;
  - ❖ l'instabilità dei prezzi delle forniture di materiale, con particolare riferimento alle operazioni di ripristino in asfaltatura;
  - ❖ il prolungarsi del cantiere per consentire di recepire le indicazioni fornite dal Comune di Venezia in sede di Conferenza di Servizi in ordine alle modifiche della viabilità, con conseguente mancata applicazione dell'art. 6 comma 1 del contratto d'appalto (relativa all'opzione di cui all'art. 125 comma 1 lettera f) del D. Lgs. 50/2016 succitata in premessa), applicazione che avrebbe consentito la realizzazione del successivo lotto in continuità con il lotto in fase di realizzazione;
  - ❖ la necessità di anticipare le opere di realizzazione di alcuni tratti fognari, ricadenti in quelle zone già iniziate nel lotto appaltato, che tuttavia avrebbero dovuto trovare compimento nel lotto successivo, e che per i motivi sopracitati di ammodernamento della viabilità non possono essere procrastinate in attesa di un nuovo affidamento.
- La stima economica delle variazioni non sostanziali apportate al progetto originario ha reso necessaria la formazione di alcuni nuovi prezzi da contabilizzare a misura mentre l'aumento di prezzo di alcune forniture di materiale ha comportato la rideterminazione di alcuni prezzi ai sensi dell'art. 26 comma 6-ter del Decreto-legge 50/2022 per gli Stati di Avanzamento Lavori relativi ai lavori eseguiti a tutto il 31/12/2025;
- Alla luce di quanto sopra esposto il Direttore dei Lavori in data 11/03/2026 redigeva una Perizia di Modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera b) e comma 1 lettera a) del D. Lgs. 50/20216 che prevede un'estensione dell'importo contrattuale, rispettivamente, per lavori aggiuntivi che non alterano la natura generale del contratto per un importo effettivo di **€ 287.266,25**, corrispondente ad un aumento dell'importo contrattuale pari al 6,01%, e per l'adeguamento prezzi per un importo di **€ 610.368,96**, determinando un valore finale complessivo ora pari a **€ 5.674.400,00** di cui € 63.500,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- In data 11/03/2026 l'appaltatore impresa VPS Srl sottoscriveva il verbale di concordamento nuovi prezzi e l'atto di sottomissione accettando l'esecuzione delle opere aggiuntive;
- In data 30/03/2026 il Rup, ing Giuseppe Boscolo Lisetto, e il Direttore Generale di Veritas approvavano, rispettivamente, sotto il profilo tecnico-giuridico ed economico-finanziario la modifica contrattuale disposta ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera b) e comma 1 lettera a) del D. Lgs. 50/20216 per le motivazioni espresse nell'atto di approvazione, ivi integralmente richiamate;

- Con l'introduzione della presente modifica contrattuale vengono assegnati ulteriori 180 (centottanta) giorni naturali consecutivi per il completamento delle opere previsto per il 26/09/2026;
- Trattandosi di una modifica intervenuta in corso di esecuzione disciplinata dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, alla medesima viene assegnato il medesimo CIG assegnato al contratto principale ovvero 9114549BC4;

#### **Visti e richiamati**

- La perizia della D.L, la relazione del RUP che approva la modifica contrattuale e l'atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi agli atti della pratica;
- Che l'operatore economico risulta in possesso di attestazione SOA in corso di validità in categoria e classifica adeguata;

#### **Tutto ciò premesso, considerato e richiamato**





#### **Prende atto**

- Delle intervenute modifiche contrattuali ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera a) e lettera b) del D.Lgs 50/2016 e dispone di procedere all'integrazione dell'importo del contratto LLPP 40-22/RR Rep. 12763/22 del 22/08/2022 stipulato con l'Impresa VPS S.R.L. ricorrendo:
  - i presupposti dell'art. 106 commi 1 lettera b) del D.Lgs 50/2016 per un importo di € 287.266,25;
  - i presupposti dell'art. 106 comma 1 lettera a) del D.Lgs 50/2016 per un importo di € 610.368,96
- Che per effetto delle suddette modifiche contrattuali l'importo complessivo del contratto LLPP 40-22/RR Rep. 12763/22 del 22/08/2022 risulta ora pari a € 5.674.400,00;

#### **e dispone di**

- Procedere all'integrazione del contratto Rep. n. 12763/22 LLPP40-22/RR del 22/08/2022 stipulato con l'impresa VPS SRL per l'appalto dei lavori succitati al fine di recepire la perizia di modifica contrattuale che ha determinato un nuovo importo contrattuale ora pari a € 5.674.400,00, comunicando all'appaltatore l'intervenuta modifica contrattuale per corrispondenza secondo l'uso del commercio;
- Di richiedere all'appaltatore l'aggiornamento delle polizze assicurative a garanzia dei nuovi impegni contrattuali al fine di recepire altresì la nuova data fine lavori prevista nella perizia di modifica contrattuale;
- pubblicare nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea l'avviso relativo alla modifica contrattuale intervenuta ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera b) del D. Lgs. 50/2016, come disposto dall'art. 106 comma 5 del D.Lgs. 50/2016.



**Veritas s.p.a.** - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110  
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: [protocollo@cert.gruppoveritas.it](mailto:protocollo@cert.gruppoveritas.it)  
[info@gruppoveritas.it](mailto:info@gruppoveritas.it) [www.gruppoveritas.it](http://www.gruppoveritas.it)  [gruppoveritas](#)  [@gruppoveritas](#)  [in gruppoveritas](#)  [Gruppoveritas](#)

- Demandare al RUP la comunicazione all'ANAC dell'avvenuta modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 50/2016, come previsto dall'art. 106 comma 8 del D.lgs.50/2016.
- Procedere alla pubblicazione del presente atto sul profilo di committenza ai sensi e per gli effetti dell'art 29 D. Lgs. 50/2016.

DIREZIONE APPALTI E APPROVVIGIONAMENTI  
Dott.ssa Laura Meggiorato

Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del D. LGS. 82/2005 s.m.i.

